

**Graficul realizarii obiectivelor finantate din fonduri europene de pre-aderare
(ISPA, SAPARD, PHARE)**

Nr. crt.	Autoritatea administratiei publice judetene sau locale	Fondul european de pre-aderare	Obiectul proiectului finantat	Sume primite de la finantator	Cuquantumul finantarii (mii lei)	Termen de finalizare	Stadiul derularii	Cauze obiective ale intarzierilor in derulare	Observatii
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
<i>1</i>	Consiliul Local Bălan	PHARE	Proiect tehnic canalizare	100 %	159,345	21.04. 2008	Finalizat	-	-

PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE POST- ADERARE

N r. crt	Autoritatea administratiei publice judetene sau locale	Denumirea programului in care se incadreaza proiectul promovat de autoritatea administratiei publice judetene sau locale	Denumirea proiectului promovat de autoritatea administratiei publice judetene sau locale	Stadiul aprobarii proiectului promovat de autoritatea administratiei publice judetene sau locale	Obiectivul contractului incheiat in baza proiectului acceptat	Durata contractului	Sume primite de la finantator	Valoarea totala a contractului de finantare (mii lei) INCL. TVA	Din care:		Obs
									Valoarea eligibila (mii lei)	Valoarea neeligibila (mii lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Consiliul Local Bălan	Banca Mondială prin PDR	Modernizare ulițe în com. Balan	Finalizat	Modernizare ulițe în com. Bălan	2005 – 2006	1.050,0	1.060,5	1.050,0	10,5	Recepție lucrări - efectată
2	Consiliul Local Bălan	PNDR Masura 313	Valorificarea Destinației turitice Grădina Zmeilor – Plai de legendă	Semnat contract de finanțare cu Agenția de plăți ptr. dezvolt. și Pescuit. In curs de derulare	Realizare poteci, șanțuri, platforme de observare, etc.	06.03. 2009- 31.12. 2011	200,0	856,525	699,706	156,819	Recepție lucrări efectuată Promovare – în curs de efectuare
3	Consiliul Local Bălan	POR	Reabilitarea infrastructurii educaționale din com. Bălan, jud. Sălaj	Finalizat în iunie 2011	Reabilitarea școlilor gimnaziale din loc. Bălan și Gîlgău Almașului	2010	1.093,19	1.338,4	1.093,19	245,21	Recepție lucrări - efectată
4	Comuna Bălan	PNDR Măsura 322	Modernizarea comunei Bălan prin îmbunătățirea infrastructurii de bază, reabilitarea așezământului cultural și înființarea programului de tip “after-school”	Semnat contract de finanțare în 02.07.2010. În curs de derulare	Are în componență patru obiective : 1. Modernizare străzi; 2. Pod peste Valea Almaș în loc. Chechiș; 3. Reabilitare Cămin Cultural în loc. Gălpăia; 4. Centru de îngrijire copii de tip after – school în loc. Chechiș	02.07. 2010- 01.07. 2013	-	10.516,05	10.516,05	82,71	Achiziția de lucrări efectuată

**Stadiul realizarii
obiectivelor de investitii finantate in anul 2009 din bugetele de stat**

Nr. crt	Autoritatea administratiei publice judetene sau locale	Denumirea proiectului (Hotararea CL pt. aprobare)	Stadiul implementarii proiectului <ul style="list-style-type: none"> • aprobat • licitatie finalizata • executie • finalizat 	Obiectivul contractului incheiat in baza proiectului acceptat (Rezultate asteptate)	Durata contractului	Valoarea totala a contractului de finantare (mii lei) INCL. TVA	Obs
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Primaria Bălan	Punere în siguranță pod rutier peste Valea Almașului în localitatea Bălan, jud. Sălaj	Finalizat. Finanțare - Cancelaria Primului ministru O.G. nr. 7 / 2006	Realizare preag de fund în aval de pod și punere în siguranță pod din beton	2007 – 2008	722,90	Recepția lucrărilor efectuată
2	Consiliul Local Bălan	Reabilitare și modernizare bază sportivă în satul Gilgău Almașului , com. Bălan, jud. Sălaj	Aprobat , în curs de derulare. Finanțare - Cancelaria Primului ministra O.G. nr. 7 / 2006	Modernizarea terenului de fotbal din localitatea Gilgău Almașului	2009 - 2011	1.186,45	Recepția lucrărilor – la sfârșitul anului 2011